

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

АО "ВПК "НПО машиностроения" -
Госпитальный комплекс

Р.В. Суханова

2025r.



**План - график подготовки
финала АО "ВПК" НПО машиностроения" - Гостиничный комплекс
к ОЗП 2025-2026 гг.**

Адрес	Наименование мероприятий, работ	Количество, шт., пог. м.	Стоимость (тыс. рублей)	Исполнители		Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества
						Руководитель	Состав бригады	май			июнь			июль			август	
				1-10	11-20			21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	
I. Организационные мероприятия																		
МО, г. Реутов, ул. Алшабацкая, д.1	Приказ о подготовке к ОЗП			Директор филиала		1-10												
	Приказ о назначении ответственного лица за прохождение ОЗП			Директор филиала		1-10												
	Проведение инструктажей по ТБ			Зам. директора филиала		1-10			1-10				1-10			1-10		
	Обучение и проверка знаний в Ростехнадзоре	3 чел.	20	Зам. директора филиала	учебная орг.ан.											3		
	Закупка материалов для ремонта		371	Директор филиала				21-31			21-30			21-31			21-31	

II. Технические мероприятия

а). Системы отопления, водоснабжения и водоотведения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Замена шаровых кранов, вентилей	25 шт.	20	директор подпр. орг.	подрядн.organiz.									5						
Замена задвижек	3 шт.	30	Зам. директора филиала	своими силами									1						
Замена прокладок	20 шт.	1	Зам. директора филиала	своими силами									4						
Замена (набивка) сальника в насосах повысителях водоснабжения и пожарных насосах	4 шт.		Зам. директора филиала	своими силами															
Замена труб канализации (горизонт. разводка)	60 п.м.	30	директор подпр. орг.	подрядн.organiz.									20						
Замена труб водоснабжения	25 п.м.	10	директор подпр. орг.	подрядн.organiz.									15						

б) Жилищный фонд

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Сервисное обслуживание и ремонт пластиковых окон и дверей к ОЗП	согл. дефект. ведом.	200	директор подпр. орг.	подрядн.organiz.															
Эксплуатационные испытания и измерение сопротивления электропроводки и электрооборудования в здании ПК	соглас. ТЗ	80	директор подпр. орг.	подрядн.organiz.															
Ревизия системы электроснабжения в техническом подвале здания ПК с проведением (при необходимости) локального ремонта	по факту		Зам. директора филиала	своими силами															

Заместитель директора филиала по эксплуатации здания

Жижкин В.В.

